

2023年1月19日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 弘明
(コード番号：2743 東証スタンダード)
問い合わせ 取締役管理本部長 都筑 沙央里
(TEL. 03-6731-3410)

(経過開示) 福島県大熊町との立地協定締結及びデータセンター事業運営開始時期の延期 に関するお知らせ

当社は、2022年4月22日付「(新たな事業(データセンター事業)の開始に関するお知らせ)」にて公表のとおり当社グループとして新たにデータセンター事業を開始致しました。本日2023年1月19日、当社子会社であるピクセルハイ合同会社(以下、「ピクセルハイ」という。)は、福島県双葉郡大熊町にて整備が進められている産業団地「大熊中央産業拠点」内にデータセンター施設を建設するため、福島県大熊町と立地協定を締結致しました。また、当該事業の運営開始時期を延期することといたしましたので下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 立地協定締結の経緯

ピクセルハイは、2022年3月31日、大熊町企業選定等委員会での審議を経て、大熊中央産業拠点への立地が採択されました。当産業拠点は現在も造成中ですが、当社グループのデータセンター事業のための用地として約5,500㎡が確保されています。この度、ピクセルハイが当産業拠点にデータセンター施設および事務所等を立地するにあたり、ピクセルハイと大熊町が相互に密接な連携を図り、企業立地に関する基本的な事項を定めることにより、ピクセルハイの立地計画を円滑に促進することと共に、地域の諸課題に迅速かつ的確に対応することを目的として立地協定が締結されました。(尚、当協定に続き後日にて事業用定期借地権設定契約を締結することとなります。)

2. 事業開始時期の延期について

当該事業は、2022年4月22日付「(新たな事業(データセンター事業)の開始に関するお知らせ)」にて運営開始時期を2023年夏頃の予定と公表しておりました。

しかしながら、当社がコンテナデータセンターの建設を計画していた予定地(区画)の変更が生じたため、当社は経済産業省へ提出していた計画を変更する必要が発生いたしました。また、世界情勢による建設資材や、半導体関連部品の価格高騰や在庫不足により、調達のリードタイムが長期化しており、当該事業もこれらの影響を受け、計画している一部の設備資材調達に1年程度時間を要する状況となっております。

当社は、これらの要因から当該事業の運営開始時期を2023年夏頃から2024年夏頃へ延期することといたしました。

当該事業は部材・資材の調達完了し、建設着工となるまでは当社の今期連結財務諸表に与えるマイナス影響は軽微であります。当期の収益機会の可能性が先送りとなります。

3. 今後の見通し

ピクセルハイは現在、資産や売上高等を考慮して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響が僅少であるため、連結の範囲から除いておりますが、当該事業が本格的に始動した際には、連結の範囲に含めることと致します。

以上