



2023年4月14日

各位

会社名 日創プロニティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 徹
(コード: 3440 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役経営企画室長 諸岡 安名
(TEL 092-555-2825)

(開示事項の経過) 福島工場に係る加工設備の稼働予定時期について

当社は、2022年10月14日付け「福島工場に係る加工設備の稼働予定時期に関するお知らせ」において、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの稼働予定時期を未定とし、判明次第開示することとしておりましたが、下記の経過を踏まえ、当該生産ラインの稼働予定時期の目途が立ちましたのでお知らせいたします。

記

1. 経過

- 2020年11月16日付け「設備投資計画に関するお知らせ」において、福島工場の新工場棟の新設並びに耐火パネル生産ラインの増設及び不燃断熱パネル生産ラインの新設について、最大投資額を20億円として公表いたしました。なお、稼働予定時期は2022年4月頃と予定しておりました。
- 2022年3月30日付け「福島工場新工場棟の竣工及び加工設備の導入遅延に関するお知らせ」において、新工場棟は竣工したものの、半導体等、一部の資材調達の遅れにより、機械装置メーカー側において、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの製作に影響が出ており、導入遅延が生じている旨を公表し、稼働予定時期を2022年9月頃に変更いたしました。
- 2022年10月14日付け「福島工場に係る加工設備の稼働予定時期に関するお知らせ」において、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの搬入は完了しましたが、設備制御プログラム等の不具合が発生し、稼働予定時期を未定とする旨を公表しました。
- 2022年12月12日付け「(開示事項の経過) 福島工場における受注対応策と新たに導入した加工設備の稼働状況に関するお知らせ」において、現状の受注対応策と新たに導入した加工設備の稼働状況について公表しました。

以上のように、耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインについては、機械装置メーカー側からの搬入が遅れ、その後、搬入を受けた後も、設備制御プログラム等の不具合が生じ、その不具合の調査や対応に時間を要しましたが、この度、稼働予定時期の目途が立ち、機械の一部を入れ替えながらも、投資総額は18億円程度で、当初計画の最大投資額20億円の範囲に収まることとなりました。

2. 稼働予定時期

耐火パネル生産ライン及び不燃断熱パネル生産ラインの稼働時期は2024年4月であります。

3. 今後の見通し

2023年8月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上