



2022年10月20日

各位

会社名 TREホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿部 光男
(コード:9247 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員経営管理本部長 上川 毅
(TEL. 03-6327-2620)

「門前最終処分場」(仮称) 工事完了時期の変更に関するお知らせ

当社グループ会社の株式会社門前クリーンパークが、石川県輪島市において建設中の管理型最終処分場「門前最終処分場」(仮称)(以下、本処分場という)につきまして、工事完了予定時期を変更する見込みとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本件の経緯

株式会社門前クリーンパークは、管理型最終処分場の事業化を目的として2006年に設立され、2017年11月に石川県から、「門前クリーンパーク建設事業」に係る下記(第1期)の設置許可証の交付を受け、2018年11月に本処分場の工事に着手して、現在も工事を継続しております。

この間、2020年8月には、本処分場の土地造成・施設施工工事に関わる設備投資資金(総額9,691百万円)の一部に充当することを目的として、当社子会社である株式会社タケエイ(当時の証券コード2151、同じく当社子会社であるリバーホールディングス株式会社との経営統合による当社設立により2021年9月29日上場廃止)において、「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を実施致しました。

その際、工事完了予定年月は、2021年12月と見込んでおりましたが、その後の環境アセスメントに伴う鳥類調査や埋蔵文化財調査等の実施により工期が遅延していたことから、株式会社タケエイ有価証券報告書(2021年3月期)において、完成予定年月を2021年12月から2022年11月に変更して今日に至っております。そして、この度、2022年8月に北陸地方でも甚大な被害を与えた集中豪雨の影響による土木工事に関わる工程全般に遅れが生じたこと、及び浸出水処理施設の工事の遅れ等により、工事完了時期を変更することにいたしました。

2. 本処分場(第1期)の設置許可内容の概況

(1)許可の年月日	2017年(平成29年)11月28日
(2)施設の種類の	管理型最終処分場
(3)処理する産業廃棄物の種類	①産業廃棄物: 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、「ガラスくず、コンクリートく

	ず及び陶磁器くず」、鉋さい、がれき類、ばいじん、政令第13号廃棄物 以上14種類 ②特別管理産業廃棄物： 廃石綿等 以上1種類
(4)設置場所	石川県輪島市門前町大釜壺51番 外1067筆
(5)処理能力	[第1期分]埋立地面積： 51,612m ² 埋立容量： 836,388m ³
(6)許可の条件	小堰堤(法面部)は、各段の完成後、申請書に記載した計画に適合していることについて、職員の検査をうけること。

3. 工事完了年月予定

現在 : 2022年11月末

変更後 : 2023年3月末

4. 業績予想に与える影響

本件変更に伴う今期業績予想に与える影響はございません。なお、本処分場の工期延長等に伴う投資予定額(総額9,691百万円)への影響については、現在精査中であり、お知らせすべきことが生じた場合、速やかにお知らせいたします。

※本処分場の工事進捗状況につきましては、[門前クリーンパークのホームページ](#)よりご覧頂けます。

以上